

財政部印刷廠

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 111 年 07 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以 年 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 先 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	18,799,560	9,828,807	-	9,828,807	52.28	-8,970,753	-47.72	主要係 (1)手開式發票裝釘機後端自動 化及檢測系統保留款5,000,000 元，因疫情影響，同意展延廠商 履約期限，目前已於7月底驗收 合格，尚未付款。 (2)行政電腦預算數3,423,000元 ，因疫情影響，導致原規劃作業 期程延後，目前尚於履約階段。 主要係箱型客貨兩用車擲節開支 ，其決標金額1,226,038元，結 餘款為473,962元。	
一次性項目	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	18,799,560	9,828,807	-	9,828,807	52.28	-8,970,753	-47.72		
機械及設備	9,166,560	11,476,000	-	-163,000	20,479,560	16,532,560	8,090,161	-	8,090,161	48.93	-8,442,399	-51.07		
交通及運輸設備	-	1,700,000	-	-	1,700,000	1,700,000	1,226,038	-	1,226,038	72.12	-473,962	-27.88		
什項設備	-	2,614,000	-	163,000	2,777,000	567,000	512,608	-	512,608	90.41	-54,392	-9.59		
總計	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	18,799,560	9,828,807	-	9,828,807	52.28	-8,970,753	-47.72		
不動產、廠房及設備	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	18,799,560	9,828,807	-	9,828,807	52.28	-8,970,753	-47.72		
機械及設備	9,166,560	11,476,000	-	-163,000	20,479,560	16,532,560	8,090,161	-	8,090,161	48.93	-8,442,399	-51.07		
交通及運輸設備	-	1,700,000	-	-	1,700,000	1,700,000	1,226,038	-	1,226,038	72.12	-473,962	-27.88		
什項設備	-	2,614,000	-	163,000	2,777,000	567,000	512,608	-	512,608	90.41	-54,392	-9.59		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	9,166,560	15,790,000	-	-	24,956,560	18,799,560	9,828,807	-	9,828,807	52.28	-8,970,753	-47.72		